

**POSOUZENÍ A POPIS MOŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ V PRŮBĚHU REALIZACE
NA PŘÍRODU A JEJICH ELIMINACE**

Ing. Radka Táborová, DiS.
Číslo autorizace: 04672
ČKA, obor krajinářská architektura (A 3)

prosinec 2018

Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace na přírodu a jejich eliminace

Vzhledem k charakteru lokality a navrženému konceptu řešení, předpokládáme případné vlivy na přírodu minimální.

- Zásahy do zeleně nebude poškozen biotop, naopak budou zlepšeny podmínky pro výskyt živočichů.
- Odstraňované stávající zpevněné plochy budou nahrazeny plochy travnatými.
- Na řešené ploše nebude probíhat žádné kácení a tudíž nedojde k negativním vlivům na biotu zejména na ptáky.
- Stávající dřeviny budou ponechány. Odstraněno bude částečně keřové patro v rámci obnovy oplocení.
- V rámci řešení je navržena dosadba keřového patra, která vytvoří ucelé skupiny. Jedná se o zeleň, která má vytvořit porostní lem a tím zajistit odclonění a vytvoření útočiště pro místní faunu.
- Travníky budou obnovovány zásahem do travního drnu (odstranění), které bude však kompenzováno zlepšením biodiverzity lokality trávo-bylinným společenstvem.
- Samozřejmostí je ochrana stromů při stavební činnosti.
V průběhu stavebních prací budou chráněny stávající stromy dle ČSN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
U stromů, které budou v blízkosti prováděných terénních a stavebních prací, bude nezbytná ochrana při stavebních činnostech. Jedná se především o:
 - ochranu stromu před mechanickým poškozením (bedněním)
 - ochranu kořenového prostoru:
 - proti snižování terénu
 - při hloubení výkopů
 - při dočasném zatížení

Zabezpečení bude posouzeno individuálně. Jednotlivé stromy vyžadující ochranu budou před započítím práce určeny na místě projektantem.

- Práce s vykopanou půdou a navážkou bude realizována v souladu s ČSN 83 9011. Veškeré výkopové práce a terénní modelace budou prováděny v souladu s ČSN 83 906.
- V prostoru stávající ponechaných stromů bude zásadně dodrženo $UT=PT$. Terén bude k patě ponechaného stromu povlovně modelován. V místě kořenového systému stávajících ponechaných stromů bude případně redukována konstrukce podkladních vrstev zpevněných ploch, vyloučena možnost skládkování stavebního materiálu a podobně
- Veškeré organické zbytky určené k odvozu z lokality budou kompostovány. Veškerá nepoužitelná zemina bude odvezena na skládku.